

PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur
Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC
Kepada PT Talasalapang
Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	506/18032019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1903/1994/TER
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
4	Alamat Pelanggan	RECLOSER SOMBA (PENEMPATAN DEPAN KP),- ,- ,Indonesia ,-
5	PTL	Ratno Putrama Sani
6	Tanggal Mulai	18 Mar, 2019
7	Hasil Survey	20 Mar, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	22 Mar, 2019
9	Selesai TestCom	26 Mar, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	28 Mar, 2019
11	Pemeriksaan Aset	30 Mar, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	01 Apr, 2019
13	Tanggal Order PPI	18 Mar, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan
PT Talasalapang	PT Talasalapang
Alasan tidak bersedia:	

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey		Integrasi		QC		Lain-lain
Pengisian PKB		Test Comm (BB)		.		
Instalasi		Test Comm (EE)		BAPS		